



## Comune di Ponte San Pietro

Provincia di Bergamo

SETTORE 2  
AREA 2.2 PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

### LETTERA DI IMPEGNO

Determinazione di aggiudicazione: n. 202-172 del 19.12.2019  
CIG: Z942B46F8A

Aggiudicatario: **WEELGO SRL**  
con sede in Bergamo Via Monte Grappa n. 7  
P.IVA 04100940164  
Telefono: 035 693771  
pec: info@pec.weelgo.it  
mail: info@weelgo.it

Oggetto appalto: **LAVORI DI SPOSTAMENTO SERVER DEL MUNICIPIO**

Importo: Euro 11.250,00 oltre IVA 22% per complessivi Euro 13.725,00  
I costi delle singole attività e dei materiali di consumo sono elencati nel modello D – dettaglio offerta economica.

Descrizione dell'appalto:

I lavori riguardano lo spostamento dell'attuale sala server in altro locale tecnico, sempre all'interno del palazzo comunale, ed attualmente in uso alla società che gestisce il sistema informatico.

FASE PRIMA:

allestimento nuovo ambiente che ospiterà il nuovo armadio server – Euro 8.000,00 oltre IVA 22%

I lavori comprendono:

- materiale di consumo come da descrizione modello D – dettaglio offerta economica;
- montaggio ed allestimento nuovo armadio, installazione server, UPS, cablaggio lato armadio e dorsali; configurazione apparati di rete ed installazioni;
- infilaggio e cablaggio nuovi punti rete con recupero dei vecchi per alimentazione dorsali con nuovo armadio server, compresi materiali di consumo; linea alimentazione armadio di rete con interruttore di protezione e riarmo automatico; linea alimentazione nuovo impianto di climatizzazione locale tecnico compreso protezione con interruttore differenziale;
- fornitura ed installazione sistema residenziale Daikin per locale server con gas refrigerante: monosplit con unità esterna, capacità nominale di raffrescamento 3,5kw e capacità nominale di riscaldamento 4 kw (classe energetica A++);

FASE SECONDA:

sistemazione attuale sala server – Euro 2.300,00 oltre IVA 22%

I lavori comprendono:

- materiale di consumo;

- smantellamento vecchio locale server per spostamento armadi in posizione adeguata e spostamento dorsali principali in canale sottopavimento in PVC 120x80, compreso materiale di consumo; riassetto e ricablaggi armadio locale ex server compreso di pulizia linee dismesse; spostamento apparati del rack dati, centralino telefonico, collegamento e riconfigurazione armadio;  
FASE TERZA:

sistemazione del rack – Euro 950,00 oltre IVA 22%

I lavori comprendono:

- materiale di consumo come da descrizione modello D – dettaglio offerta economica;
- riassetto armadio A, installazione UPS, ripiani ed alimentazioni.

I lavori relativi alla parte informatica, di attivazione e di spostamento dei server saranno a cura della società Softcare srl, con la quale verranno pianificati ed organizzati tutti gli interventi.

Tempi di esecuzione:

I lavori verranno eseguiti indicativamente nei mesi di febbraio/marzo 2020, e comunque previo accordo con l'ufficio tecnico comunale e la società Softcare srl che gestisce il sistema informatico comunale.

Modalità di pagamento:

Il pagamento del corrispettivo verrà liquidato a prestazione avvenuta, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, in unica soluzione e previa verifica della conformità dei lavori eseguiti e della regolarità contributiva da accertarsi mediante acquisizione del DURC.

Il Comune di Ponte San Pietro, ai sensi del Regolamento UE 2016/679, informa l'appaltatore che tratterà i dati contenuti nel presente atto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Ponte San Pietro, 05.02.2020

COMUNE DI PONTE SAN PIETRO

IL RESPONSABILE AREA 2.2 dott. arch. Rota Oliviero *(firmato digitalmente)*

WEELGO SRL

IL LEGALE RAPPRESENTANTE Ruggeri Francesco *(firmato digitalmente)*